

ΔΑΠΕΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Σε συνέχεια του από 15-01-2024 αίτημα της Χειρουργικής κλινικής σχετικά με το δάπεδο των διαδρόμων, και μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από την Τεχνική υπηρεσία, σας γνωρίζουμε ότι η άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι η αντικατάσταση των πλαστικών πλακιδίων του παραπάνω δαπέδου, ένεκα της μεγάλης φθοράς που υπάρχει, της παλαιότητάς των, και την επικινδυνότητα κατά την διέλευση τόσο του προσωπικού της κλινικής όσο και των συνοδών και αρρώστων για δημιουργία ατυχήματος (πτώση).

Προτείνουμε την τοποθέτηση πλαστικών δαπέδων PVC Νοσοκομειακού τύπου (τύπου linoleum) με σοβατεπιά κοίλα (κουρμπαριστά) για την αποφυγή συγκέντρωσης μικροβίων στις γωνίες.

Συνολικά το η επιφάνεια που θα καλυφτεί είναι περίπου 130,00m², με σοβατεπιά περίπου 60,00 τρέχον μέτρα.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται:

- Η αποξήλωση των παλαιών πλαστικών πλακιδίων
- Η προμήθεια και τοποθέτηση νέου δαπέδου και κοίλων σοβατεπιών
- Επισκευαστικά υλικά (κόλλες, ομαλοποιητικά επιφανείας, τυχόν κονιάματα, τριψίματα δαπέδου, κ.λ.π.).
- Απομάκρυνση όλων των μπαζών από τον χώρο και παράδοση του χώρου καθαρό.

Πιθανό κόστος προμήθειας και τοποθέτησης 10.000,00€.

Ο Υπ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γκουτζιούλης Κωνσταντίνος